

План инженерного обеспечения наступления 2-й ударной армии с форсированием р. Нарва (16 июля 1944 г.)

План инженерного обеспечения наступления 2-й ударной армии с форсированием р. Нарва (16 июля 1944 г.)

СЕКРЕТНО

«УТВЕРЖДАЮ»

**Командующий войсками
2-й ударной армии
(подпись)**

**Член Военного Совета
2-й ударной армии
(подпись)**

16 июля 1944 г.

ПЛАН ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСТУПЛЕНИЯ 2-Й УДАРНОЙ АРМИИ С ФОРСИРОВАНИЕМ р. НАРВА

1. Имеющиеся инженерные части на 15.7 1944 г.

В 131-й и 191-й стрелковых дивизиях:	Дивизионные саперные батальоны 218-й и 330-й отдельные саперные батальоны Полковые саперные взводы	два саперных батальона шесть саперных взводов один саперный батальон
В 8-м эстонском стрелковом корпусе:	Корпусной саперный батальон (28-й отдельный саперный батальон)	один саперный батальон
	Дивизионные саперные батальоны (36-й и 417-й отдельные саперные батальоны)	два саперных батальона
	Полковые саперные взводы	шесть саперных взводов
В армейском подчинении:	173-й инженерно-саперный батальон 42-й отдельный понтонно-мостовой батальон	один инженерный батальон один понтонный батальон

Всего имеется - семь батальонов, двенадцать взводов.

2. Прибывающие инженерные части в распоряжение командующего войсками 2-й ударной армии согласно директиве Ленинградского фронта:

21-я инженерно-саперная бригада в составе 27, 54 и 171-го инженерно-саперных батальонов	- три инженерных батальона
21-й отдельный понтонно-мостовой батальон	- один понтонный батальон
	----- четыре батальона.

3. Имеющееся переправочное имущество:

1. Парк «ДМП-4к»	2.5 парка
2. Лодки малые надувные (ЛМН)	290 шт.
3. Десантные складные лодки (ДСЛ)	35 шт.
4. Саперные деревянные лодки (СДЛ)	363 шт.
5. Лодки «А-3»	16 шт.
6. Трудно затопляемое имущество (ТЗИ)	8 комплектов
7. Плавательные костюмы (ПК)	5 «
8. Спасательные нагрудники	1454 шт.

№ по пор.	Задачи	Кто выполняет	Срок выполнения		Ответственный за выполнение	Средства
			начало	конец		
1	2	3	4	5	6	7
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД						
1	Инженерная разведка обороны противника и пунктов десантных и паромных переправ через р. Нарва на участке Кудрукюла, Вэпскюла.	Разведывательные группы дивизионных саперов, 218-й и 330-й отдельные саперные батальоны.	8.7.1944 г.	17.7.1944 г.	Дивизионные инженеры 131-й и 191-й стрелковых дивизий.	Бинокли, компасы, вооружение.

2	Инженерная разведка реки, двух паромных и двух мостовых переправ через р. Нарва на участке Кудрюкула, Вэпскупа.	Разведывательные группы 12-го понтонного батальона.	8.7.1944 г.	16.7.1944 г.	Командир 42-го понтонного батальона.	Бинокли, компасы, вооружение.
3	Оснащение штурмовых батальонов дивизий.	Начальники военно-технического снабжения дивизий.	-	16.7.1944 г.	Командиры дивизий.	<p>В каждом взводе: Противотанковых гранат - 3 Дымовых гранат - 4 Кошек - 3 Ножниц - 3 Топоров малых - 6 Термитных шаров - 3 Ракетниц - 1 Свистков - 2</p> <p>Саперная группа усиления по два отделения полковых саперов на батальон: Зарядов взрывчатых веществ - 3 кг Щупов - 2 Миноискателей - 1 Кошек - 4 Ножниц - 4 Дымгранат - 4 Противотанковых гранат - 4</p>
4	Оснащение штурмовых групп по одному взводу в каждой роте.	Командиры рот.	-	16.7.1944 г.	Командиры дивизий.	Дымовых гранат - 6 Противотанковых гранат - 6 Зарядов взрывчатых веществ по 3 кг - 3 Кошек - 3 Щупов - 3 Ножниц - 6 Термитных шаров - 2 Ракетниц - 1 Свистков - 2 Топоров малых - 3
5	Изготовление и заготовка переправочных средств и материалов для восстановления мостов, по особому плану.	Все дивизионные саперные батальоны, корпусные саперные батальоны, 42-й понтонный батальон и 173-й инженерный батальон.	6.7.1944 г.	На весь период	Дивизионные и корпусной инженеры.	Лесопильных установок - 3. «ЛСР», лесоматериал, гвозди, пакля, смола, подручные материалы.

6	Оборудование пунктов десантных и парадных переправ (разбивка мест отвала лодок и обозначение разделения исходной линии, постройка укрытий командно-сигнальных пунктов и сигнальных постов, оборудование пунктов сосредоточения переправочного имущества, прокладка колонных путей, постройка укрытий для рейс-расчетов в исходном районе).	330-й и 218-й отдельные саперные батальоны, стрелковые части и подразделения.	8.7.1944 г.	18.7.1944 г.	Командиры 191-й и 131-й стрелковых дивизий.	Подручные материалы.
7	Подготовка дорожного плацдарма по особому утвержденному плану.	Стрелковые части и подразделения 131, 191 и 249-й стрелковых дивизий.	-	17.7.1944 г.	Командиры дивизий.	Подручные материалы.
8	Перевозка переправочного имущества стрелковых дивизий в пункты сосредоточения.	Транспорт дивизий.	8.7.1944 г.	18.7.1944 г.	Командиры 131-й 191-й стрелковых дивизий.	
9	Оборудование пунктов сосредоточения и исходного района для переправочных парков, 2-х паромных и одной мостовой переправ на участке Тырвала, Рийги, Вэпскюла.	42-й понтонный батальон.	8.7.1944 г.	18.7.1944 г.	Командир 42-го понтонного батальона.	Подручные материалы.
10	Перевозка парков «ДМП»-42 в пункты сосредоточения, их подготовка и заготовка материала для пристаней.	42-й понтонный батальон, две роты 23-го саперного батальона	-	С захватом плацдарма на западном берегу р. Нарва глубиной не менее 1 км.	Командир 42-го понтонного батальона.	Имеется 30 автомашин. Недостает 60 автомашин.
11	Оснащение и изготовление средств закрепления и заграждения.	Полковые и дивизионные саперы 131-й и 191-й стрелковых дивизий.	-	16.7.1944 г.	Дивизионные инженеры.	На каждый саперный взвод Спирали Бруно - 10 кг Малозащитных препятствий - 10 Противопехотных мин - 50 шт. Противотанковых мин - 20 шт.
12	Постройка наблюдательных пунктов для дивизий.	216-й и 330-й отдельные саперные батальоны.	8.7.1944 г.	18.7.1944 г.	Дивизионные инженеры.	Подручный материал и шанцевый инструмент.
13	Постройка армейского наблюдательного пункта.	Одна рота 173-го инженерного батальона.	-	18.7.1944 г.	Командир 173-го инженерного батальона.	Подручные материалы.

14	Снятие своих минных полей на участке Тырвала, Рийги, Вэпсколя.	Саперы 16-го укрепленного района, 330-й отдельный саперный батальон и 42-й понтонный батальон.	8.7.1944 г.	16.7.1944 г.	Начальник инженерной службы 16-го укрепленного района, дивизионный инженер 191-й стрелковой дивизии и командир 42-го понтонного батальона.	Щупы и предохранительные чеки.
15	Организация комендантской службы десантных и паромных переправ.	Полковые инженеры, офицеры, стрелки и телефонисты стрелковых подразделений.	9.7.1944 г.	Ч-1 сутки	Командиры 191-й и 131-й стрелковых дивизий.	Флажки, фонари, телефоны, свистки.
ПЕРИОД БОЯ И ПЕРЕПРАВА ВОЙСК						
16	Инженерная разведка обороны противника при форсировании р. Нарва и в период боя.	Разведывательная рота 21-й бригады инженерно-саперной бригады и полковые саперы по 3 человека на стрелковый батальон.	С начала атаки.	Непрерывно.	Командир 21-й инженерно-саперной бригады и полковые инженеры.	То же, что в пункте 1.
17	Форсирование р. Нарва на участке о. Каниисаар, Васа согласно плановой таблице переправы.	По одной роте 218-го и 330-го отдельных саперных батальонов и наряды переправляющихся частей.	С выходом на линию отвала	До наводки понтонного моста.	Командиры 131-й и 191-й стрелковых дивизий.	Переправочные средства согласно прилагаемому расчету.
18	Разграждение препятствий противника при выходе на западный берег и в процессе боя.	Группы разграждения из стрелков.	С начала атаки.	Непрерывно.	Командиры стрелковых батальонов.	На каждую группу: Миноискателей – 1 Щупов – 5 Кошек – 2 Ножниц – 2 Удлиненных зарядов – 2 Указателей – 10
19	Штурм дзотов и дотов противника.	Штурмовые группы.	То же	То же	Полковые инженеры.	Оснащение по пункту 4.
20	Прикрытие заграждениями флангов и закрепленных рубежей.	По одной дивизионной саперной роте на каждую дивизию.	«	«	Дивизионные инженеры 131-й и 191-й стрелковых дивизий.	Средства заграждения
21	Наводка паромных переправ из парка «ДМП»-42 через р. Нарва: 2 парома под 30 т каждый в районе Тырвала и 2 таких же парома в районе Рийги.	42-й понтонный батальон и 173-й инженерный батальон.	По захвату плацдарма на левом берегу р. Нарва глубиной в 3 км.	Через 8 часов	Командир 42-го понтонного батальона.	Парки «ДМП»-42.
22	Наводка понтонного моста грузоподъемностью в 16 т через р. Нарва в районе юго-вост. окраины Тырвала.	42-й понтонный батальон, 173-й инженерный батальон.	По захвату плацдарма на западном берегу глубиной 4 км.	Через 20 часов.	Командир 42-го понтонного батальона.	
23	Комендантская служба и обслуживание понтонных переправ.	Команды понтонеров 42-го понтонного батальона.	По окончании наводки.	Непрерывно.	Командир 42-го понтонного батальона.	

