

**Оперативная инженерная сводка Инженерного управления
Южного фронта № 35/оп о действиях инженерных войск
фронта (4 ноября 1941 г.)**

Оперативная инженерная сводка Ин

**Оперативная инженерная сводка
Инженерного управления Южного фронта
№ 35/оп
о действиях
инженерных войск фронта
(4 ноября 1941 г.)**

Серия Г

**. Начальнику ГВИУ Красной Армии
Начальнику инженеров ЮЗН
Начальнику инженеров ЮЗФ
Начинжам 12, 18, 9 и 37 Армий
ИНЖЕНЕРНАЯ СВОДКА НА 3.11.1941 г. № 35/ОП
ИНЖ. УПРАВЛЕНИЕ ЮФ КАМЕНСК 4.11.41 12.00
Карта 500 000**

Первое. В течение 3.11.41 пр-к продолжал наступление на артемовском, горловском, штеровском направлениях. На остальных участках войска фронта удерживали занятые рубежи.

Второе. Фронтовые инженерные части:

1) 38 инж. полк на подходе к Каменск. Сосредоточивается Филипенко, имея задачу: постройку мостов через р. Цимла, усиление работ по изготовлению разборных ОТ и ПТМ в Каменск, производство фортификационных построек на каменской предмостной позиции.

2) Положение остальных инж. частей без изменения.

3) При взрыве Зугрэс, проведенном 22.10.41 ротой 9 омпб, разрушено: в котельном цехе – все барабаны котлов, каркасы котлов, здание котельной. В турбинном цехе – турбины и здание. Уничтожено полностью: трансформаторная мастерская, маслохозяйство, топливо, транспортный цех, жел.-дор. транспорт, требующий ремонта. Такие же разрушения произведены на Штеровской грэс.

Третье. Армейские инженерные части:

12 А – 50 осб заканчивал постройку моста в Трехизбенка под нагрузку 20 тонн.

524 осб работал по оборудованию предмостной позиции Ворошиловград.

13 отряд заграждения минировал объекты гор. Серго и устраивал заграждения на рубеже западнее Сев. Донец.

110 осб 74 сд обороняет рубеж дивизии: открыто ячеек – 94, стрелковых окопов – 87, пулеметных – 12, станковых – 9, щелей – 111. Установлено фугасов – 64, ПТМ – 50, завалов – 1400 метров, за минировано 2 моста.

75 осб 15 сд взорвано 2 моста, разрушено шоссе Артемовск – Никитовка. В Артемовске взорвано: электростанция мясокомбината, хлебозавод, мукомольная фабрика.

От 230 сд сведений не поступало.

18 А – сведений не поступало. Положение без изменений.

9 А – 121 инжбат подготавливается для наводки моста парком А-3 совместно с 7 легкопереправочным парком через р. Сев. Донец р-не Николаевская.

8 инжбат минировает мосты через р. Сев. Донец р-не Бронницкий, Апаринка, через р. Дон у Константиновская, подготавливает к разрушению плотины и шлюзы р-не Авилковский, Апаринка.

16 инжбат минировает мосты черед р. Сев. Донец в р-не Краснодонецкая, Усть-Быстрый, Базки. Подготавливает к разрушению плотины и шлюзы у Краснодонецкая.

273 инжбат – Нижнекалиновский – строит оборонительный рубеж по вост. берегу р. Донец и предмостные укрепления. Развертывает бетонный з-д для разборных ОТ.

522 осб – Новошахтинск. Одна рота в Барило-Крепинская – в резерве для минирования. Имеет 600 ПТМ и 2 тонны ВВ. Две роты руководят работами местного населения по устройству рубежа западн. Новошахтинск.

18 электророта в движении на Богаевская с задачей минирования моста Богаевская и шлюзов в р-не Кочетовская.

26 маскрота производит маскировку аэродрома р-не Константиновская.

54 гидророта разгружает лесоматериал на станции Рычкова.

216 осб 136 сд строит минные поля: 10 км южн. Дубровка, 15 км южн. Дьяково, зап. Покровский, рубеже Первомайский – Новотузловский, разведка дорог сев-зап. Дмитриенко, 10 км ю.-в. Писаревка. Установлены фугасы на дорогах Дуброва, выс. 141.0, Дьяков-Ясиновский, 10 км сев-зап. Равнополь, Лысочарка, Русско-Сидоровский.

Построен НП к-ра дивизии.

101 осб 30 сд взорвано три моста р-не Н. Тузловский, ремонт порог – 80 км, оборудовано НП – 7 шт., производит разведку мостов и дорог Миллерово, Верх. Тузлово.

221 осб 150 сд оборудует рубеж, занятый дивизией. Выполнено: НП – 2 шт., КНП – 1 шт., стрелковых ячеек – 307, пулеметных окопов – 34, минометных – 11, ремонт дорог – 22 км, ремонт мостов – 8, произведена разведка дорог и мостов в р-не дивизии.

Осб 339 сд строит заграждения перед фронтом и в глубине обороны дивизии. Выполнено: ПТ ловушек – 10 шт., минировано – 7 мостов.

На Новочеркасском аэродроме проведены все подготовительные работы к разрушению зданий и объектов, уложено 250 кг авиабомб Выделенная команда подрывников 9 А для подготовки к разрушению Новочеркасского аэродрома вернулась.

Четвертое. На оборонительных рубежах 18 А:

Предмостные позиции:

а) Суходол – Ворошилов – Михайлов. В работе – 3 км. Местного населения 450 человек.

б) Мал. Каменка – Федорцевка – Богдановка. В работе – 4 км. Местного населения 1643 чел.

в) Бородино, Репная, Бутураев, Богатов. В работе – 3 км. Местного населения 2440 чел.

По р. Сев. Донец закончена разбивка ОТ, расчистка обзора и обстрела. Имеется готовых разборных ОТ – 2 с половиной комплекта, 80 шт. ежей.

На оборонительных рубежах 9 А по состоянию на 3.11.41 по р. Сев. Донец сделано рвов 260 метров, открыто окопов 1941, ходов сообщения 3.35 км, расчистка обзора и обстрела 9 га, построено НП и КП 50 шт.

Пятое. Дислокация тыловых инженерных частей без изменения. Потерь, трофеев нет.

Шестое. По показаниям пленного сапера осб 97 пд немцев, сапбат был поротно придан полкам. Состоит из трех рот: первая – моторизованная, остальные – саперные. Имеет на вооружении 18 резинов. лодок на 12 человек, роты трехзвонные, взвод – 3 отделения. Отделение – 12 человек. Саперы вооружены винтовками. В каждом отделении – ручной пулемет, в каждой сап. роте имеется противотанковое ружье 7- и 8-мм. Рота имеет два миноискателя. Минные поля создают в шахматном порядке: дистанция 10 шагов, интервал 5 шагов. ВВ применяют «саперное ВВ – 0.2». Сапбат использовался по специальности редко, только дважды ремонтировал мосты, до трех раз использовался в качестве стрелков.

Начальник Инж. управления Южного фронта Военком Инж. управления Южного фронта
генерал-майор инж. войск Баранов батальонный комиссар Притула

Ф. 69, оп. 14065сс, д. 32, лл. 112-114. Машинописная копия.